

Project La Cascarilla
Tussentijdse evaluatie:
Periode Bouwkamp PE8002 (25/08 – 12/09) & na de
bouwkampen (13/09 – 03/10)

1. Beschrijving

In augustus 2007 ging het project La Cascarilla van start. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en is het project ook effectief in werking getreden. In juli 2008 werd immers begonnen met de bouw van de eerste twee klaslokalen voor de school van La Cascarilla. De gemeenschap en vrijwilligers van Bouworde vzw gaven zo het startsein voor een heel nieuw gebouw van in totaal 12 lokalen.

Dit verslag blikt terug op de periode van het tweede bouwkamp, dat plaats vond van 25 augustus tot 12 september 2008, en op de weken na de bouwkampen. De hoop heerste om in dit verslag de foto's van het afgewerkte gebouw te tonen. Maar, zo leerden we, niet alles gaat even snel als we wel zouden willen. Drie oktober werd uitgekozen als eindpunt voor dit verslag, omdat er in de week erop (6 tot 10 oktober) een rustpauze werd ingelast, dit omwille van verschillende redenen.

2. Evaluatie

De evaluatie bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst geven we een beknopt financieel overzicht, gevolgd door de vorderingen op het vlak van de bouwwerken zelf. Daarna wordt een blik geworpen op de coördinatie en de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.

2.1. Financieel

Bij de start van de werken beschikten we over 6.921,23 euro / 29.171,81 PEN. Daarvan was op 5 augustus 3875,24 euro / 16.276 PEN uitgegeven. In de loop van het tweede bouwkamp werd 904,99 euro / 4.220,98 PEN uitgegeven (in overzicht (zie bijlage 2) uitgavenposten 5 tem 22), en in de weken erop nog eens 903,67 euro / 3.795,50 PEN. Dat brengt het totaal van de uitgaven op 5.733,89 euro / 24.502,48 PEN. Voor de afwerking blijft er dus zo'n 1.187,34 euro / 4.669,33 PEN over. Dat zou voldoende moeten zijn.

Voor de meubels bestaat een apart budget (fondsen van Rotary Overijse-Zoniën). In september werd een contract afgesloten met een timmerman uit een naburig dorp voor het maken van 40 stoelen en 40 tafels, en een bureau en stoel per lokaal voor de leerkracht. Het gaat om een bedrag van 1.309,52 euro / 5.500,00 PEN: Toen bleek dat dit nogal duur uitviel, werd na overleg het aantal stoelen opgetrokken tot 60.

Ondertussen heeft Oever vzw bevestigd dat ze La Cascarilla voor 7.500,00 euro steunen. Daarvan is het eerste deel al gestort (4.000,00 euro). Deze fondsen zullen gebruikt worden voor de bouw van de volgende aula, start voorzien in november 2008.

In bijlage 2 vindt u een gedetailleerd financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven.

2.2. Technisch

In de twee weken tussen beide bouwkampen werkte de gemeenschap verder aan de klaslokalen. Bovendien versterkten 12 Spaanse vrijwilligers de ploeg gedurende twee dagen. Er werd verder gemetst (twee stukken muur) en de "bovenfundering" werd volledig gegoten. De "vloer" van één lokaal werd verhoogd met aarde (± 30 cm) en aangestampt.

De vrijwilligers van het tweede kamp wachtten dus de volgende taken:

- Alle muren metsen; vooraan tot ongeveer 1,20m hoog, achteraan tot ± 2 m en tot 2,80m aan de zijkanten. Werk waar we bijna twee volledige weken zoet mee waren.
- De kleine en grote pijlers* werden gegoten. Dat betekent: beton maken en in emmers de ladder opdragen. Alle kleine pijlers geraakten af, samen met de betonnen balkjes die onder de voorste ramen komen. Van de grote pijlers werden de drie pijlers van de middenmuren rechtgezet.
- Voorbereidingen voor de grote stalen "bovenbalk": ijzer zagen en plooiën. Verder een bijzonder grote hoop ijzerdraadjes knippen, om het geheel bij elkaar te binden.
- Snijden van de isomo die tussen de grote en kleine pijlers wordt geplaatst (om trillingen op te vangen).
- Ophogen van de grond in het tweede lokaal.

Tot vreugde van de vrijwilligers en de bevolking kregen de klaslokalen eindelijk vorm. Waar de aula's bij het uitgraven erg klein leken (zo meldden verschillende ouders), stonden er nu twee reuzelokalen.

Ook na het vertrek van de vrijwilligers werd voortgebouwd. In drie weken slaagden de twee werfleiders en de ouders erin het volgende te realiseren:

- Gieten van de overgebleven pijlers en de betonnen balkjes onder de achterste ramen.
- Constructie van de grote stalen bovenbalk; bekisting en vervolgens het vullen met beton van de bovenbalk.
- Ophogen van de grond rond de lokalen, ongeveer 1m breed (voor de drempel die rond de lokalen komt).
- Metsen van de driehoekige stukken bovenop de zijmuren.
- In elkaar steken, bekisten en gieten van de balkjes boven de stukken baksteen.
- Bekisten en gieten van de ondersteuning voor het afdak.

De eerste dagen van oktober klonk alom in het dorp: het is bijna af! Wanneer is het inwijdingsfeest? Toch zullen er nog een drietal weken nodig zijn, de tijd om het dak, de vloer en de drempels te leggen, te pleisteren en te verven, de ramen en deuren te plaatsen. Nu er geen vrijwilligers meer zijn, gaat het werk ook immers trager dan de eerste weken.

* De kleine pijlers geven stevigheid aan de stukken muur, terwijl de grote pijlers in de eerste plaats het dak ondersteunen.

2.3. Coördinatie en samenwerking

De coördinatie tussen Maël Boutsen (vrijwilligster en coördinatrice ter plaatse) en Juan Rufasto Zavaleta (directeur en meestal en Jaén), meestal met betrekking tot de tijdige aankomst van de materialen, verliep vlotter dan de eerste weken. Ook wordt op een steeds efficiëntere manier overlegd met de werfleider, Isaac Manosalva Palomino, en de plaatsvervangend directeur, Walter Mondragón. Het enige grote probleem stelde zich bij het opstellen van de contracten met de timmermannen, voor het meubilair enerzijds en de ramen en deuren anderzijds. Dit werd overgelaten aan Maël Boutsen, terwijl zij niet de meest aangewezen persoon daarvoor is (niet genoeg kennis van de gangbare prijzen, weinig vertrouwen met de manier waarop prijzen worden afgesproken, geen ervaring met het opstellen van contracten). In de toekomst moet dit op een andere manier aangepakt worden.

Tijdens een bijeenkomst met de ouders, begin september, werd ook hun mening gevraagd. Bovendien werd uitgeklaard waarom er sommige dagen erg weinig of geen ouders kwamen helpen (probleem bij het oproepen). En er werd beslist om door te gaan met de werken, ook na het vertrek van de vrijwilligers van Bouworde, en onmiddellijk te starten met de bouw van een derde lokaal.

3. Vooruitzichten & aanpassingen

3.1. Korte termijn

Enmaal de twee lokalen volledig af zijn, wordt begonnen met de bouw van een derde. De nodige fondsen zijn er (Oever vzw) en de ouders beslisten om verder te gaan op het begonnen elan.

Fondsen van de Municipalidad Provincial de Jaén zijn voor de nabije toekomst niet erg zeker. Wel wordt er meer druk gezet op de Gobierno Regional de Cajamarca, de regionale overheid, om een project van in totaal acht aula's (waarvan de bouw gespreid wordt over verschillende instellingen en over een vrij lange periode) goedgekeurd te krijgen.

Maël Boutsen blijft de komende maanden ter plaatse, en dat waarschijnlijk tot februari 2009.

3.2. Langere termijn

Er wordt steeds meer nagedacht over hoe de school van La Cascarilla een voorbeeld kan worden voor de regio, voornamelijk inzake duurzaamheid en educatieve innovatie. Concrete plannen zijn er nog niet, maar de kans bestaat dat dit kleine initiatief uitgroeit tot een breder project.

3.3. Bouwkampen

Net zoals het eerste bouwkamp is het tweede bouwkamp erg goed verlopen, met misschien als enige minpunt het tweedaags verblijf in het ziekenhuis van een van de vrijwilligers (een buikparasiet).

Tijdens de bijeenkomst met de ouders begin september werd o.a. de vraag gesteld of zij nieuwe bouwkampen in 2009 zagen zitten. Het antwoord was een erg luid "Ja!"; niemand had bezwaren.

Ook vanuit het project zijn we erg tevreden over de bouwkampen, en zijn nieuwe bouwkampen zeker mogelijk. De kans is bovendien erg groot dat Maël Boutsen dan opnieuw naar Peru trekt om de kampen te coördineren.

Ondertussen zijn er regelmatige contacten met Bouworde vzw en is het bijna zeker dat er nieuwe kampen zullen doorgaan in de zomer van 2009. In december 2008 zal alles hieromtrent vaststaan.

4. Volgend verslag

Het volgend verslag volgt na de volledige afwerking van de twee klaslokalen. Volgens de timing zou dat de eerste week van november zijn; we zijn echter nog steeds in Peru, dus een week (of twee) meer zijn niet uit te sluiten.

5. Contact

Vragen, opmerkingen, suggesties? Laat het ons weten op lascascarilla@gmail.com.

“La Cascarilla” is een solidariteitsgroep van Volens vzw (www.volens.be)



en een partner van Creola vzw (<http://becreola.blogspot.com>).



“La Cascarilla” wordt gesteund door:

**Vzw
Oever**



Rotary Club
Overijse-
Zoniën



Kiwanis Overijse
Lipsius
Divisie Vlaams-
Brabant



Wereldwinkel Berchem



Gemeentelijke
Ontwikkelingsraad
Overijse

Bijlage 1: het bouwkamp in een oogwenk



Spaanse vrijwilligers aan het werk



Begin van het tweede bouwkamp



Er is altijd tijd om te spelen



Hoe hoog wordt de nieuwe school?



*Droom of werkelijkheid?
De werf in de optrekkende wolken*



Er werd heel wat gemetst tijdens het 2^e bouwkamp



Even uitblazen...



... en beginnen aan de volgende muur!



De nieuwe lokalen alvast op de proef



Hoogtewerk om de bovenbalk in elkaar te steken



Een glimp van het staal dat verborgen zit in de beton



Al helemaal de vorm van een huisje!

Meer foto's op www.offexploring.com/maelboutsen/albums.

Bijlage 2: Financieel overzicht

Project La Cascarilla Financieel verslag 2008/01 Juli - september 2008 Algemeen overzicht	pagina 1
--	----------

Opmerking: Rekeningen in bijlage

Opmerking: Koers PEN/Euro: 1€ = 4,2 PEN

Opmerking: * : geen betalingsbewijs

Nr.	Datum	Omschrijving	Bedrag PEN	Bedrag Euro
1	20/07/2008	Rekening 1 (cement, staal, oa)	5707.50	1358.93
2	24/07/2008	Rekening 2 (werktuigen)	35.00	8.33
3	24/07/2008	Rekening 3 (staal, cement zand, grind, oa)	8130.00	1935.71
4	05/08/2008	Rekening 4 (golfplaten, nagels, oa)	2403.50	572.26
5*	09/08/2008	Benzine vrachtwagen Municipalidad	40.00	9.52
6*	09/08/2008	Loon chauffeur vrachtwagen Municipalidad	30.00	7.14
7	11/08/2008	Bakstenen	1620.00	285.71
8	18/08/2008	Zagen	8.00	1.90
9	20/08/2008	Werfleider (30 PEN/dag - 16 dagen)	480.00	114.29
10	27/08/2008	100 emmers zand	100.00	23.81
11	27/08/2008	Vervoermateriaal	130.00	30.95
12*	28/08/2008	Loon chauffeur vrachtwagen Municipalidad	30.00	7.14
13	30/08/2008	Zand	180.00	42.86
14	31/08/2008	Werfleider (10 dagen)	300.00	71.43
15	05/09/2008	Boom (hout voor dak)	200.00	47.62
16	08/09/2008	Tweede werfleider (6 dagen)	180.00	42.86
17	08/09/2008	Zagen van hout	270.00	64.29
18	08/09/2008	technopork	36.00	8.57
19	08/08/2008	pvc	6.98	1.66
20	09/09/2008	Benzine vrachtwagen Municipalidad	60.00	14.29
21	09/09/2008	Zand	250.00	59.52
22	12/09/2008	Werfleider (10 dagen)	300.00	71.43
23	16/09/2008	Bezetting en verf	717.00	170.71
24	20/09/2008	Tweede werfleider (6 dagen)	180.00	42.86
25	21/09/2008	rekening 5 (nagels, grondverf oa)	328.50	78.21
26*	24/09/2008	Hout	210.00	50.00
27	24/09/2008	m³ grind	50.00	11.90
28	25/09/2008	Vervoer materiaal	150.00	35.71
29	30/09/2008	Schijf 1 voor ramen en deuren	1500.00	357.14
30	04/10/2008	Werfleider (15 dagen)	450.00	107.14
31	04/10/2008	Tweede werfleider (14 dagen)	420.00	100.00
Totaal			24502.48	5733.89