

## Project “La Cascarilla”

### Tussentijdse evaluatie:

#### Periode 13/10 – 07/12: de laatste loodjes

### 1. Inleiding

In dit derde verslag, dat ook meteen het eindverslag is van de eerste fase van het project “La Cascarilla”, blikken we terug op de twee laatste maanden van het project, met als feestelijk slotpunt de plechtige inhuldiging van de twee aula’s op 7 december.

Naast de vorderingen en de afwerking van de twee klaslokalen komen de financiën en de toekomstplannen van het project aan bod.

### 2. Van werf naar picobello aula’s

Het vorig verslag eindigde op 3 oktober. Toen stonden alle muren er en waren alle balken afgewerkt. Daarop werd beslist een week te rusten. Maël moest om visum-redenen een paar dagen naar het buitenland en de werfleider, Isaac, had tijd nodig om te zaaien. (Hij heeft immers ook pijn parcelen land die aandacht nodig hebben.)

Op 13 oktober begonnen we met hernieuwde energie aan het dak. Op een week tijd werden de balken gelegd en de golfplaten vastgetimmerd. Daarna werd begonnen met pleisteren (met cement); een werkje dat vier weken in beslag zou nemen. We wilden immers alle muren pleisteren, ook de hele buitenkant, hoewel verschillende mensen in het dorp dat niet nodig vonden (en het is hier ook de gewoonte dat alleen de binnenkant en de voorgevel bepleisterd en geschilderd worden). Het resultaat ziet er immers veel beter uit. De muren waarop het bord zou komen werden het eerst gedaan, zodat die genoeg tijd zouden hebben om te drogen voor we gingen schilderen.

Na de muren was het tijd voor de vloer en de paden aan de voor- en achterkant. Het waren lange dagen, tot 10 uur ’s avonds en zelfs middernacht, omdat de vloer in één keer afgewerkt moet worden. En aan 50m<sup>2</sup> ben je even bezig.

Ondertussen werden ook de ramen en deuren afgeleverd. We opteerden voor hout, hoewel veel gebouwen tegenwoordig van ijzeren ramen en deuren worden voorzien. Hout leek ons echter esthetischer, en het was bovendien een manier om werk te geven aan mensen uit de streek. In en rond La Cascarilla zijn heel wat timmermannen actief, te verklaren door de nabijheid van een groot woud.

Om onze ecologische voetafdruk te compenseren, werden op de dag van de inhuldiging 30 bomen geplant op het terrein van de school, allemaal inheemse soorten, waaronder de “cascarilla” (*quina oficialis*), de boom die voor het erg belangrijke kinine zorgt.

Daarna begon het schilderen. Eerst een serieuze grondlaag, zoals nieuwbouw vereist. Daarna de verf, een lichtgroene kleur, met donkergroene pijlers en rand. Dat bleek een goede keuze, zo bleek ook uit de bewonderende reacties van de voorbijgangers.

De tijd begon te dringen, de inhuldiging was immers vastgelegd op zondag 7 december. Met de hulp van leerkrachten werd het glas in de ramen gestoken (dat is het voordeel van de leerkrachten in Peru: omdat er niet altijd werk is in het onderwijs, zijn ze ook actief in andere sectoren, niet zelden de bouw) en werden de logo’s van de belangrijkste donors op de achtermuur geschilderd. Alison, de zus van Maël en voor een paar weken vrijwilligster in La Cascarilla, nam de binnenafwerking voor haar rekening en toverde erg geslaagd gras uit haar penseel. We wilden de

voorkant ook nog versieringen met schilderijen van fauna en flora uit de regio, maar alleen de handafdrukken van de leerlingen lukte nog binnen de tijd.

Bijna was de inhuldiging doorgegaan zonder gedenkplaat, maar zondag om 9 uur, drie uur voor de plechtigheid, kwam hij dan toch aan. De werfleider zette het laatste spurtje in en zorgde dat we toch aan het lintje konden trekken.

En zondag 7 december was het dan eindelijk feest. Er kwam heel wat volk opdagen, niet alleen uit La Cascarilla en de omliggende dorpen maar ook uit Jaén: de burgemeester van Jaén, Jaime Vilchez Oblitas; padre Paco Muguiro Ibarra, de verantwoordelijke van het Vicariaat van Jaén (die het gebouw ook inwijdde). Ook de natuur zorgde voor een inwijding met een hoop regen, maar de mensen lieten zich niet weggagen. Het werd een heel mooi feest, met de inwijding, de speeches, dans en poëzie van de leerlingen, en beloftes van verschillende instanties om het project "La Cascarilla" in de toekomst (meer) te steunen. Binnenkort komt er een rondetafel met mogelijke partners, samengeroepen door de burgemeester van Jaén. Iedereen kreeg te eten (voor de gelegenheid was een stier geslacht) en daarna werden de dansschoenen boven gehaald. Een gepast einde voor wat een erg mooie ervaring is geweest.

### 3. Financiën

#### 3.1. Inkomsten

In 2008 konden we rekenen op de volgende inkomsten:

- Oever vzw	7.500 euro
- Vrijwilligers Bouworde	2.688 euro
- Rotary Club Overijse-Zoniën	2.000 euro (niet-bouwmaterialen)
- Kiwanis Overijse-Lipsius	1.500 euro
- Oxfam Wereldwinkels Berchem	1.000 euro
- GROS Overijse	800 euro
- Solidariteitsetentje	500 euro
- Giften	280 euro
- Verkoop artisanale souvenirs	250 euro

**Totaal** **16.518 euro**

#### 3.2. Uitgaven

De enige uitgaven die het project gemaakt heeft hebben betrekking op de bouw van de twee klaslokalen, zijnde de aankoop en vervoer van materiaal, het loon van de werfleiders en het uitschrijven van contracten.

In totaal werd **39.638,55 nuevos soles** uitgegeven, zijnde **9.145,17 euro** bij een koers van 1 euro/4,2 nuevos soles.

Van de kosten zijn voor 90% bewijzen (aankoopbewijzen, ontvangstbonnen, etc.). Enkel voor de brandstof en de chauffeur van de vrachtwagen van het Provinciebestuur zijn geen bewijzen. Hoewel we er zoveel mogelijk naar gestreefd hebben niet toe te geven aan de Peruaanse corruptie, konden we er in dit geval echt niet onderuit. De chauffeur van de vrachtwagen heeft zijn vast loon

van het Provinciebestuur, maar om te verzekeren dat hij materiaal bleef brengen, dikwijls tijdens het weekend, moesten we hem iets extra's geven. Gelukkig zijn deze situaties tot een minimum beperkt gebleven en bekijken we of we dit in de toekomst niet helemaal kunnen vermijden.

Samengevat ziet het kostplaatje er als volgt uit (details in bijlage 2):

Omschrijving	PEN	Euro
Bouwmaterialen (cement, zand, grind, ijzer, hout, o.a.)	21.068,30	5.016,26
Kleiner materiaal (vnl. afwerking, zoals elektrische installatie, verf)	2482,83	591,15
Werfleider + hulpwerfleider	4750,00	1.130,95
Vervoer materialen	671,50	159,88
Werktuigen	616,17	146,71
Ramen en deuren	4.549,75	1.083,28
Meubilair	5.500,00	1.309,53
<b>TOTAAL</b>	<b>39.638,55</b>	<b>9.145,17</b>

## 4. Toekomstplannen

### 4.1. Infrastructuur

#### 4.1.1. Korte termijn

In januari 2009 wordt begonnen met de bouw van een derde lokaal. De beslissing om al verder te bouwen kwam er enerzijds omdat de gemeenschap zich engageerde om te blijven werken (voor de bevolking zijn dit de rustige maanden, zonder grote oogsten). Anderzijds zijn we tot een overeenkomst met een technische hogeschool van Jaén gekomen. In januari, februari en maart doen 15 studenten "civiele bouwwerken" (de technische variant van burgerlijk ingenieur) hun stage in La Cascarilla. Dat wil zeggen dat ze actief zullen meebouwen, en waar mogelijk mee helpen met plannen. Daarnaast zullen ze ook ingezet worden in andere werken in de gemeenschap.

We hopen af te kunnen stappen van de golfplaten en dakpannen op de volgende lokalen te kunnen leggen. Dat is immers een pak duurzamer en bovendien mooier. Daarvoor wordt momenteel navraag gedaan, want in Jaén wordt nog erg weinig met pannen gebouwd.

#### 4.1.2. Langere termijn

Tijdens de zomer van 2009 zullen er opnieuw bouwkampen plaatsvinden in La Cascarilla. Zowel Bouworde vzw als de verantwoordelijken van de solidariteitsgroep La Cascarilla waren erg tevreden over de samenwerking, reden genoeg dus om die voort te zetten. Dat betekent dat we ook alles zullen doen om voldoende fondsen in te zamelen om minstens één lokaal te kunnen starten.

We engageren ons om de gemeenschap te blijven steunen tot er 12 nieuwe lokalen zijn, dit binnen een termijn van 4 jaar.

### 4.2. Pedagogisch project

Ondertussen is het bijna zeker dat de school van La Cascarilla een pilotschool wordt wat betreft milieu-educatie. De inhoudelijke uitwerking hiervan wordt overgelaten aan de VIMA (het

Vicariaat voor Milieu in Jaén), die een autoriteit is op dit vlak. Bovendien bestaat er een overeenkomst met het lokaal Ministerie voor Onderwijs (UGEL) en het Provinciebestuur (Municipalidad Provincial de Jaén). Vanuit België moeten we nog uitmaken hoe we dit vernieuwend pedagogisch project het best kunnen ondersteunen.

## 5. Live verslag

Maël is eind februari in België. In maart/april komt ze met alle plezier een presentatie geven over de belevenissen in La Cascarilla.

## 6. Contact

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Laat het ons weten op [lacascarilla@gmail.com](mailto:lacascarilla@gmail.com).

Meer info en foto's op <http://lacascarilla.skynetblogs.be>.

“La Cascarilla is een solidariteitsgroep van Volens vzw ([www.volens.be](http://www.volens.be))



en een partner van Creola vzw ([www.creola.be](http://www.creola.be)).



“La Cascarilla” wordt gesteund door:

<b>VZW Oever</b>		<b>Gemeentelijke Basisschool Overijse</b>	
			
Rotary Club Overijse-Zoniën	Kiwanis Overijse-Lipsius Divisie VI-Brabant	Oxfam Wereldwinkels Berchem	Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingsamenwerking Overijse

### Bijlage 1: Het resultaat



*Eerst de structuur van het dak*



*En dan de golfplaten er bovenop.*



*De klaslokalen krijgen steeds meer vorm.*



*De muren worden voorbereid om te pleisteren*



*En dan zijn we vertrokken voor bijna 4 weken.*



*Tijd genoeg om het onder de knie te krijgen dus.*



*De vloeren worden gelegd, met de hulp van de leerkrachten.*



*De timmermannen komen de ramen en deuren installeren.*



*Een goede grondlaag is geen overbodige luxe.*



*Het bord wordt op de muur geschilderd met speciale verf.*



*De binen- en buitenkant krijgen erg mooie kleuren.*



*Er is ruimte voor details.*



*De achterkant wordt versierd met de logo's van de donors*





*En dit is het resultaat na meer dan vier maanden hard werken.*



*De gedenkplaat.*



*De trotse coördinatrice met de burgemeester van Jaén (Jaime Vilchez Oblitas).*

**Bijlage 2: Financieel overzicht**

<b>N°</b>	<b>Datum</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag PEN</b>	<b>Bedrag Euro</b>
08/01-01	20/07/2008	Bouwmaterialen	5.707,50	1.358,93
08/01-02	24/07/2008	Werktuigen	35,00	8,33
08/01-03	24/07/2008	Bouwmaterialen	8.130,00	1.935,71
08/01-04	05/08/2008	Bouwmaterialen en golfplaten	2.439,50	572,26
08/01-05	09/08/2008	Brandstof vrachtwagen	40,00	9,52
08/01-06	09/08/2008	Loon chauffeur	30,00	7,14
08/01-07	11/08/2008	Bakstenen (6.000 stuks)	1.890,00	285,71
08/01-08	18/08/2008	Werktuigen	8,00	1,90
08/01-09+9B	20/08/2008	Loon werfleider	480,00	114,29
08/01-10	27/08/2008	Bouwmaterialen	100,00	23,81
08/01-11	27/08/2008	Vervoer bouwmaterialen	130,00	30,95
08/01-12	28/08/2008	Brandstof vrachtwagen	30,00	7,14
08/01-13	30/08/2008	Bouwmaterialen	180,00	42,86
08/01-14+14B	31/08/2008	Loon werfleider	300,00	71,43
08/01-15	05/09/2008	Hout	200,00	47,62
08/01-16	08/09/2008	Loon hulpwerfleider	180,00	42,86
08/01-17	08/09/2008	Loon houtbewerker	270,00	64,29
08/01-18	08/09/2008	Isomo	36,00	8,57
08/01-19	08/09/2008	Electrische installatie	6,98	1,66
08/01-20	09/09/2008	Brandstof vrachtwagen	60,00	14,29
08/01-21	09/09/2008	Bouwmaterialen	250,00	59,52
08/01-22	12/09/2008	Loon werfleider	300,00	71,43
08/01-23	16/09/2008	Verf	717,00	170,71
08/01-24	20/09/2008	Loon hulpwerfleider	180,00	42,86
08/01-25	21/09/2008	Bouwmaterialen	328,50	78,21
08/01-26	24/09/2008	Hout	210,00	50,00
08/01-27	24/09/2008	Bouwmaterialen	50,00	11,90
08/01-28	25/09/2008	Vervoer bouwmaterialen	150,00	35,71
08/01-29	30/09/2008	Eerste schijf voor ramen en deuren	1.500,00	357,14
08/01-30	30/09/2008	Schroeven	16,00	3,81
08/01-31	30/09/2008	Brandstof voor motorzaag	9,00	2,14
08/01-32	30/09/2008	Nagels	6,60	1,57
08/01-33	18/10/2008	Werktuigen	29,00	6,90
08/01-34	19/10/2008	Werktuigen	21,00	5,00
08/01-A	04/09/2008	Eerste schijf meubilair	2.500,00	595,24
08/02-01	11/10/2008	Loon werfleider	450,00	107,14
08/02-02	11/10/2008	Loon hulpwerfleider	420,00	100,00
08/02-03	19/10/2008	Bouwmaterialen	1.250,00	297,62
08/02-04	19/10/2008	Brandstof vrachtwagen	20,00	4,76
08/02-05	19/10/2008	Loon chauffeur	30,00	7,14
08/02-06	24/10/2008	Loon werfleider	300,00	71,43
08/02-07	24/10/2008	Loon hulpwerfleider	120,00	28,57
08/02-08	27/10/2008	Electrische installatie	59,30	14,12
08/02-09	27/10/2008	Verf + werktuigen	123,40	29,38
08/02-10	04/11/2008	Loon hulpwerfleider	330,00	78,57
08/02-11	11/11/2008	Loon werfleider	300,00	71,43
08/02-12	11/11/2008	Tweede schijf ramen en deuren	2400,00	571,43
08/02-13	11/11/2008	Bouwmaterialen	1.253,40	298,43
08/02-14	18/11/2008	Bouwmaterialen	312,00	74,29
08/02-15	19/11/2008	Loon hulpwerfleider	310,00	73,81
08/02-16	19/11/2008	Vervoer bouwmaterialen	45,00	10,71
08/02-17	24/11/2008	Ramen (glas)	598,54	142,51
08/02-18	24/11/2008	Herstelling kruiwagen	5,00	1,19
08/02-19	25/11/2008	Werktuigen	39,40	9,38
08/02-20	25/11/2008	Verf + werktuigen	136,86	32,59
08/02-21	25/11/2008	Verf	135,80	27,10
08/02-22	25/11/2008	Verf	114,50	27,26

08/02-23	30/11/2008	Verf	25,00	5,95
08/02-24	30/11/2008	Verf	48,00	11,43
08/02-25	28/11/2008	Loon hulpwerfleider	220,00	52,38
08/02-26	02/12/2008	Brandstof voor motor	17,50	4,17
08/02-27	03/12/2008	Verf	76,00	18,10
08/02-28	04/12/2008	Loon werfleider	590,00	140,48
08/02-29	04/12/2008	Vervoer bouwmaterialen	30,00	7,14
08/02-30	04/12/2008	Verf	17,94	4,27
08/02-31	04/12/2008	Ramen (glas)	34,15	8,13
08/02-32	04/12/2008	Ramen (glas)	17,07	4,06
08/02-33	04/12/2008	Gedenkplaat	230,00	54,76
08/02-34	22/11/2008	Brandstof vrachtwagen + loon chauffeur	60,00	14,29
08/02-A	15/10/2008	Tweede schijf meubilair	500,00	119,05
08/02-B	15/11/2008	Derde schijf meubilair	2.500,00	595,24
<b>TOTAAL</b>			<b>39.638,55</b>	<b>9.145,17</b>